



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI

REVAMPING IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES

PROGETTO DEFINITIVO

R.T.P.:

Progettista generale:

Ing. Angelo Cantatore



Via dei Palustei 16
38100 MEANO (TN)



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Graziano Mura

Responsabile integrazioni specialistiche:

Ing. Fabrizio Parboni Arquati



Piazzale stazione 7
35131 PADOVA (PD)



Ing. Berardo Giangiulio



Via Cavour, 45
66010 Palombaro (Ch)



Ing. Francesco Petretto



Via Armando Diaz n° 1
07100 Sassari (SS)



TITOLO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO:

D-R-140-05

DATA:

Luglio 2020

AGGIORNAMENTO:

Dicembre 2022

SCALA:

-

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES (SS)

	tempi	prod./mens	1° mese												2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese			
			1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.				
			importi [€]																																											
FASE 0 - Allestimento cantiere e predisposizione viabilità provvisoria																																														
0.1	Installazione recinzione di delimitazione del cantiere	0	[Gantt bar]																																											
0.2	Predisposizione della viabilità provvisoria e degli accessi	0	[Gantt bar]																																											
FASE 1 - Realizzazione nuove opere non interferenti con l'impianto esistente																																														
1.1	Messa in sicurezza edificio disidratazione esistente	60.521	[Gantt bar]																																											
1.2	Realizzazione nuovo edificio disidratazione	261.435	[Gantt bar]																																											
1.3	Adeguamento vasche di pioggia	145.734	[Gantt bar]																																											
1.4	Posa cavidotti elettrici	82.934	[Gantt bar]																																											
1.5	Pre-trattamenti refluo Versalis	335.930	[Gantt bar]																																											
FASE 2 - Adeguamento pretrattamenti																																														
2.1	Adeguamento sollevamento reflui civili	236.030	[Gantt bar]																																											
2.2	Adeguamento grigliatura reflui civili	290.855	[Gantt bar]																																											
2.3	Adeguamento dissabbiatura	280.683	[Gantt bar]																																											
2.4	Adeguamento vasche di equalizzazione	135.972	[Gantt bar]																																											
FASE 3 - Adeguamento trattamenti primari																																														
3.1	Adeguamento vasche API refluo Versalis e trattamento chimico-fisico	248.708	[Gantt bar]																																											
3.2	Adeguamento vasche API refluo civile, sollevamento intermedio e trattamento chimico-fisico	398.082	[Gantt bar]																																											
FASE 4 - Adeguamento trattamento biologico																																														
4.1	Adeguamento trattamento biologico	706.530	[Gantt bar]																																											
FASE 5 - Adeguamento linea fanghi																																														
5.1	Adeguamento ispessitori	398.904	[Gantt bar]																																											
5.2	Adeguamento disidratazione e pompaggio fanghi ispessiti	163.955	[Gantt bar]																																											
FASE 6 - Misuratori di portata																																														
6.1	Installazione misuratori di portata Ramo Est S-Rigetto	46.837	[Gantt bar]																																											
6.2	Installazione misuratori di portata Ramo Est	46.837	[Gantt bar]																																											
6.3	Installazione misuratori di portata Ramo Sud	46.837	[Gantt bar]																																											
FASE 7 - Adeguamento torrino piezometrico																																														
7.1	Adeguamento pompe esistenti	286.878	[Gantt bar]																																											
FASE 8 - Sistemazioni esterne e dismissione cantiere																																														
8.1	Realizzazione delle sistemazioni esterne	199.701	[Gantt bar]																																											
8.2	Rimozione cantiere		[Gantt bar]																																											

